

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn Chương
trình MTQG trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm; phương hướng,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Năm Nung.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo Hội đồng nhân dân xã về tình hình, kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn CT MTQG địa bàn xã 6 tháng đầu năm, như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026**

I. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 30/6/2026:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 2539/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 15/12/2025 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2026. UBND xã đã trình HDND xã ban hành Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã, trong đó chi đầu tư phát triển giao thực hiện năm 2026: 4.874 triệu đồng.

Ngày 24 tháng 4 năm 2026, HĐND xã đã ban hành Nghị quyết số 89/NQ-HĐND thông qua danh mục chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2026.

Ngày 05/5/2026, UBND Xã Năm Nung đã ban hành quyết định số 526/QĐ-UBND giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 cho Phòng Kinh tế xã Năm Nung làm chủ đầu tư thực hiện triển khai 02 công trình.

2. Tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các dự án:

Đến thời điểm ngày 30/6/2026, 02 công trình thuộc danh mục đầu tư công đã được triển khai thực hiện theo quy định (không có vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng), cụ thể:

- Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ nhà ông Phạm Văn Hùng (ĐX21) đến nhà ông Trần Văn Ba (Đường liên thôn) Bon RCập: đã thi công hoàn thiện 80%

khối lượng.

- Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ nhà ông Đặng Văn Sáu (QL 28) đến nhà ông Đặng Văn Cường (giáp QL 28) thôn Nam Ninh: đã hoàn thành xong các thủ tục pháp lý, phê duyệt kết quả đấu thầu qua mạng và ký kết hợp đồng thi công ngày 19/6/2026; đã ban hành thông báo khởi công ngày 22/6/2026 và đang triển khai thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

3. Tình hình giao vốn và kết quả giải ngân nguồn vốn:

- Tổng kế hoạch giao vốn đầu tư công năm 2026 là: 4.874 triệu đồng, Trong đó:

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.674 triệu đồng;

+ Nguồn ngân sách tập trung theo phân cấp: 3.200 triệu đồng.

- Đến ngày 30/06/2026 đã thanh toán số tiền: 2.296,6 triệu đồng (đạt 47,12% kế hoạch).

(Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm).

*** Ngoài ra:**

- UBND Xã Năm Nung đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng phê duyệt 01 dự án: Nâng cấp, mở rộng đường đi Ba tầng (ĐX21) từ đường DH57 đến đường liên thôn Tân Thành, nguồn vốn ngân sách tỉnh: 19.500 triệu đồng. Đến ngày 30/6/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương, trong đó kinh phí phân bổ cho dự án trên trong năm 2026 là 7.000 triệu đồng. Hiện tại đang triển khai phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

- Đồng thời ngày 30/6/2026, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư thêm 1 dự án tại quyết định số 3212/QĐ-UBND: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 28 đến nhà ông Cao Văn Tám tại thôn Nam Xuân và nâng cấp, mở rộng tuyến đường đi Đắc Rô (ĐX20) từ đường DH57 đến thôn Đắc Rô, xã Krông Nô. Tổng mức đầu tư khoảng 13.500 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Hiện tại, UBND xã đang chỉ đạo lập các thủ tục trình phê duyệt dự án đầu tư để triển khai thực hiện theo quy định.

II. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia đến 30/06/2026:

- Để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ CT MTQG giai đoạn 2021-2025 UBND xã đã ban hành quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 về việc chuyển nguồn ngân sách cấp xã năm 2025 sang năm 2026, cụ thể từng chương trình, dự án như sau:

- Tổng số chuyển nguồn kinh phí năm trước chuyển sang để tiếp tục triển khai thực hiện CT MTQG là: 7.397,235 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư là 4.098,058 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp 3.299,177 triệu đồng.

Cụ thể cho từng chương trình:

+ Vốn chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 2.904,779 triệu đồng (vốn đầu tư 444,482 triệu đồng, vốn sự nghiệp 2.460,297 triệu đồng).

+ Vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 4.342,460 triệu đồng (vốn đầu tư :3.653,576 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 688,884 triệu đồng).

+ Vốn chương trình giảm nghèo bền vững: 149,996 triệu đồng (100% vốn sự nghiệp).

- Đến ngày 30/06/2026, đã giải ngân số tiền: 2.037,631 triệu đồng (100% vốn đầu tư) đạt 27,54 % tổng vốn so với kế hoạch, cụ thể:

+ Giải ngân vốn đầu tư thuộc chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 150,944 triệu đồng.

+ Giải ngân vốn đầu tư thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 1.886,687 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm)

* Vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu đã giải ngân đạt 2.037,631/4.098,058 triệu đồng (đạt 50% kế hoạch).

III. Kết quả đạt được và một số khó khăn, hạn chế

1. Những kết quả đã đạt được:

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (XD CB) tiếp tục đi vào nề nếp, đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư công được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định; tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước... và các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh. Đồng thời, có sự theo dõi, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy, HĐND xã; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện của các công trình, dự án.

- Các nguồn vốn đầu tư công được phân bổ công khai, minh bạch. Công tác thanh toán, giải ngân được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành, hồ sơ đầy đủ, đúng quy trình, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện các công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ dân sinh trên địa bàn.

2. Khó khăn, vướng mắc:

- Do thời gian chốt số chuyển nguồn ngân sách đối với nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, dẫn đến việc phân bổ, giao kế hoạch và tổ chức giải ngân vốn chưa bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

- Một số công trình đã hoàn thành thi công nhưng đang trong quá trình nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng nên chưa đủ điều kiện thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân.

- Số liệu chuyển nguồn CT MTQG đã hoàn thiện xong, tuy nhiên có 535,592 triệu đồng vốn sự nghiệp thuộc dự án 5 của chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa thể giải ngân dù dự án đã thực hiện xong do kế hoạch vốn (tổng 1.911 triệu đồng) không được giao lại tại quyết định số

2076/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phân bổ vốn chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. UBND Xã Nâm Nung đã gửi tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 23/12/2025 đề nghị UBND tỉnh cũng như các sở giao lại vốn nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định giao lại vốn.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng và hiệu quả. Việc bố trí vốn phải bảo đảm tính hài hòa hợp lý và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình; Chỉ bố trí vốn cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan. Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án phải bảo đảm theo quy định của Luật Đầu tư công.

Khẩn trương hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đối với các công trình đã hoàn thành; lập đầy đủ hồ sơ thanh toán, quyết toán theo quy định để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp trên, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thanh toán, quyết toán và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện và giải ngân; phấn đấu hoàn thành tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026 hoặc đạt mức cao nhất theo chỉ tiêu cấp trên giao.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn CT MTQG trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. UBND xã kính trình HĐND xã xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các phòng chuyên môn xã;
- VP HĐND&UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Danh